



ул.К.Маркса, д.283а, г.Ижевск, Удмуртская Республика, 426000, тел. (3412)43-25-91

11.02.2021 № 11

Отделу надзорной деятельности и
профилактической работы г. Ижевска

Отчет

На предписание № 02/42/1/1-16 от 16.07.2021 г.

№	Вид нарушения	Устранено/не устранено	План по устранению
1.	Допускается эксплуатация здания без проектной (технической) документации (корпуса детского сада, расположенные по адресам: ул. Карла Маркса, 283, ул. Карла Маркса, 281)	Не устранено	Письмо в архив АО «Ижевский мотозавод» Акцион- холдинг», Управление по делам архивов Администрации города Ижевска
2.	Внутренний противопожарный водопровод на объекте защиты не исправен (корпус детского сада, расположенный по адресу: ул. К. Маркса, 283).	Не устранено	Письмо учредителю о выделении денежных средств на ремонт и модернизацию противопожарного водопровода
3.	Техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) на здание, расположенное по адресу: г. Ижевск, ул. К. Маркса 281, отсутствует.	Не устранено	Сделана заявка ООО «Ла-Манш», выполнение по мере поступления денежных средств
4.	На объекте защиты не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при прекращении электропитания рабочего освещения.	Не устранено	Учреждение включено в Проект по энергосбережению (июнь-август 2022)
Ул. Карла Маркса, 283а (первый корпус)			
5.	Отделка (покрытие пола) в помещениях детского сада выполнена строительными материалами с неустановленными показателями пожарной опасности (линолеум – группа 1 младшая № 1).	Не устранено	Письмо учредителю о выделении денежных средств на замену линолеума
6.	Лестница, предназначенная для сообщения подвального этажа и первого этажа (при наличии в подвальном этаже складов В1-В3), противопожарной перегородкой с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре не выгорожена, противопожарная дверь не установлена (при наличии в подвальном этаже складов В4, Д), обособленный выход наружу	Не устранено	Сроки выполнения июнь-июль 2022 при закрытии ДОУ на ремонтные работы.

	отсутствует		
7.	Проведение проверки огнезадерживающих устройств (клапанов) не организовано.	Не устранено	Проведение проверки до 01.07.2022 (выполнение на стадии заключения договора)
8.	Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения (склад завхоза) с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны не проведено.	Устранено	
9.	Уровень звука сигналов СОУЭ в помещениях детского сада требуемый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивают (фактически уровень звука: спальня группы «Старшая № 1» – 51 дБА,	Устранено частично	Заклучен договор с ООО «Ла –Манш» от 01.02.2022

Ул. Карла Маркса, 283 (второй корпус)

10.	Отделка (покрытие пола) в помещениях детского сада выполнена строительными материалами с неустановленными показателями пожарной опасности (линолеум – группы 2 младшая № 2	Не устранено	Письмо учредителю о выделении денежных средств на линолеум.
11.	Уровень звука сигналов СОУЭ в помещениях детского сада требуемый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивают (фактически уровень звука: спальня группы «1 младшая № 2» – 40 дБА, спальня группы «Подготовительная № 2» – 45 дБА; спальня группы «2 младшая № 2»- 41 дБА вместо 55 дБА	Устранено частично	Заклучен договор с ООО «Ла –Манш» от 01.02.2022
12.	Ширина эвакуационных выходов в свету менее 0,8 м. фактически 0,68 (группа 1 младшая № 2).	Не устранено	Замена по мере поступления денежных средств
13.	Покрытие переходов через кровлю на наружные лестничные клетки выполнено из горючих материалов (рубероид).	Не устранено	Сроки выполнения июнь-июль 2022 при закрытии ДОУ на ремонтные работы

ул. Карла Маркса, 281 (третий корпус)

14.	Отделка(покрытие пола) в помещениях детского сада выполнена строительными материалами с неустановленными показателями пожарной опасности (линолеум в	Не устранено	Письмо учредителю о выделении денежных средств на линолеум.
-----	--	--------------	---

	№ 1».		
15.	Уровень звука сигналов СОУЭ в помещениях детского сада требуемый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивают (фактически уровень звука: спальня группы «Подготовительная № 4» – 50 дБА, спальня группы «Старшая № 2» – 47 дБА; спальня группы «Подготовительная № 3» - 45 дБА; спальня группы «Средняя № 3» - 42 дБА, вместо 55 дБА	Устранено частично	Заклучен договор с ООО «Ла – Манш» от 01.02.2022
16.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарные двери не установлены) - прачечная – выход на лестничную клетку).	Устранено	

Заведующий



В. Г. Безносова